

Приложение №2

к Соглашению от 30.04.2020 г. № 213

о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования

«Натырбовское сельское поселение» на

софинансирование проекта развития

общественной инфраструктуры,

основанной на местной инициативе, на

территории муниципального образования

«Натырбовское сельское поселение»

ОТЧЕТ

об использовании субсидий, предоставленных бюджету городского, сельского поселения на софинансирование проектов

развития общественной инфраструктуры, основанных

на местных инициативах, за 2020 год

муниципального образования «Натырбовское сельское поселение»

(наименование муниципального образования)

№ п/п	Наименование проекта	Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, руб.				Кассовый расход, руб.				Примечание
		всего	в том числе			всего	в том числе			
			за счет республиканского бюджета Республики Адыгея	за счет местного бюджета	за счет других источников		за счет республиканского бюджета Республики Адыгея	за счет местного бюджета	за счет других источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Установка комплекса уличных спортивных тренажеров на территории и игровой площадки в с. Натырбово Кошехабльского района Республики Адыгея»	976800,00	732600,00	146520,00	97680,00	971916,00	728937,00	145787,40	97191,60	

Глава Администрации муниципального образования «Натырбовское сельское поселение»

[Подпись] (подпись) Уасицкиев Н.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа Администрации

[Подпись] (подпись) Курманов А.А. (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель



[Подпись] (подпись) Молчанова А.В. (расшифровка подписи)

О достижении значимой истории выполнения результатов...
 при осуществлении субсидии на софинансирование проектов
 развития общественной инфраструктуры, основанных
 на местных инициативах
 муниципального образования «Натырбовское сельское поселение»
 (наименование муниципального образования)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование индикатора из проекта	ФКК (расходы)	Наименование показателя	Значение показателя - индикатора		
					един. изм.	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Субсидии на софинансирование в целях развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	«Участие в реализации проектов развития общественной инфраструктуры на территории агропоселков в Республике Адыгея»	191057000 200000000 44	Качество жизни граждан, развитие общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, реализованных в установленном порядке	Руб.	47000000	47000000

Приложение №3

к Соглашению от 30.04.2020 г. № 213
о предоставлении субсидии бюджету
муниципального образования
«Натырбовское сельское поселение» на
софинансирование проекта развития
общественной инфраструктуры,
основанной на местной инициативе, на
территории муниципального образования
«Натырбовское сельское поселение»

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности
предоставления субсидии на софинансирование проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициативах
муниципального образования «Натырбовское сельское поселение»
(наименование муниципального образования)

№ п/п	Направление расходов	Наименова ние мероприят ия (проекта)	КБК (расходо в)	Наименование показателя	Значение целевого индикатора		
					един ица изме рени я	значение показателя	
						план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидии на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	«Установка комплексауличных спортивных силовых тренажеров на территории игровой площадки в с. Натырбово Кошехабльского района Республики Адыгея»»	751050366 300S04802 44	Количество проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, реализованных в установленный срок	Руб.	976800,00	976800,00 (971916,00+ 4884,00 доп. соглашение)

Приложение №4

к Соглашению от 30.04.2020 г. № 213
о предоставлении субсидии бюджету
муниципального образования
«Натырбовское сельское поселение» на
софинансирование проекта развития
общественной инфраструктуры,
основанной на местной инициативе, на
территории муниципального образования
«Натырбовское сельское поселение»

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития общественной инфраструктуры,
основанного на местных инициативах

Наименование проекта:

«Установка комплексауличных спортивных силовых тренажеров на территории игровой площадки в с. Натырбово Кошехабльского района Республики Адыгея»»

1. Населенный пункт:

Село Натырбово Кошехабльского района Республики Адыгея.

2. Поселение:

Муниципальное образование «Натырбовское сельское поселение».

3. Муниципальный район:

Муниципальное образование «Кошехабльский район».

4. Сведения об объемах финансирования проекта, rubli

Наименование	План	Факт	%	Описание недостижения плановых значений
Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада)	976800,00	971916,00	99,5	Снижение цены в результате аукциона 971916,00руб, +дополнительное соглашение 4884,00 руб
Денежные вклады участников - всего,	976800,00	971916,00	99,5	Снижение цены в результате аукциона 971916,00руб, +дополнительное соглашение 4884,00 руб
в том числе:				
республиканский бюджет Республики Адыгея	732600,00	728937,00	99,5	

местный бюджет	146520,00	145787,40	99,5	
вклад населения в денежной форме	48840,00	48595,80	99,5	
другие внебюджетные источники (спонсоры)	48840,00	48595,80	99,5	
Неденежные вклады участников - всего,				
в том числе:				
вклад населения в неденежной форме				
вклад юридических лиц в неденежной форме				

6. Описание вклада в проект в неденежной форме.

6.1. Население: 2400 руб.

- проведение субботника, разгрузка оборудования, расчистка площадки, помощь в монтаже оборудования, теневого навеса.

6.2. Другие внебюджетные источники:

ИП Касицына Т.Д. - 48840 руб.

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью
(полностью, частично)

7.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

нет.

8. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта) – 4 чел.;

новых (по итогам реализации проекта) - ____ - ____ чел.

9. Сроки реализации проекта:

дата начала реализации проекта - 29.07.2020 года _____ ;

дата ввода объекта в эксплуатацию - 27.08.2020 года _____.

10. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка закупленного оборудования
-

трудности с отбором строительного надзора

низкое качество строительного надзора

прочее (описать) _____

11. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):
не предусмотрели в проекте стоимость и монтаж электрического кабеля для освещения объекта.

12. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава муниципального образования
«Натывобское сельское поселение»

Касильна Н.В.



Председатель инициативной группы

Козлова Т.Г.

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

« 25 » 08 2020г.

Приложение №5

к Соглашению от 30.04.2020 г. № 213
о предоставлении субсидии бюджету
муниципального образования
«Натырбовское сельское поселение» на
софинансирование проекта развития
общественной инфраструктуры, основанной
на местной инициативе, на территории
муниципального образования
«Натырбовское сельское поселение»

ДАННЫЕ

о проведении конкурентных процедур

по проекту: «Установка комплексауличных спортивных силовых тренажеров на территории
игровой площадки в с. Натырбово Кошехабльского района Республики Адыгея»

№ п/п	Дата проведения конкурентной процедуры	Форма (конкурс, аукцион, котировки, единственный источник)	Число участников	Сумма , выставленная на торги (руб.)	Сумма по итогам торгов (руб.)	Наименование победителя	Дата начала работ (поставок)	Дата окончания работ (поставок)	Краткое описание работ (поставок)	Оценки работы подрядчика (1 - 5)	Краткая характеристика подрядчика
1	10.07.2020г.	аукцион	1	976800,00	971916,00 руб. (+4884,00 доп.соглашение)	ИП Лахманюк Вадим Иванович	29.07.2020 г.	27.08.2020 г.	Благоустройство общественной территории	5	За время работы компания показала себя как исполнительный подрядчик, выполняющий договорные обязательства с хорошим качеством работ и в установленные сроки.